

INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS

Periodo a reportar	01/10/2023 al 31/12/2023
No de pedido	LA-38-90Y-03890Y999-N-8-2023
Proveedor	DEDICO ARQUITECTURA SA DE CV

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
QR1002783	1.- Suministro y colocacion de bomba en Bomba Tipo Centrifuga marca Evans 4H. potencia 2 hp, 220/440 volts, 3 fases, succión 11/2", descarga 11/4 ", flujo maximo 300 l/min, presión maxima 37 m, punto de eficiencia mayor 220 l/min @ 24 m acoplada a motor siemens weg o similar, incluye suministro de material, y mano de obra para su correcta ejecucion.	10/07/2023
QR1002784	1.- Suministro e instalacion de tapas de registro de lamina antiderrapante de .75 x .75 metros calibre 14 y angulo de 1 1/2 * 3/16 con primario y pintura en color verde, incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion.	10/07/2023
QR1002785	1.- Se pidio se enviara personal electricista para reparar un corto que en linea de cuarto ubicado a un lado del comedor ya que el site se quedo sin luz por lo que se envio personal y se detecto donde se origino el corto y se aislaron los cables para evitar otro corto, se indico al personal se diera mantenimineto a esa linea para evitar otro corto, tambien se reparo la tuberia de cobre de agua potable ya que debido al corto se aterrizo dicha tuberia y se fundio por lo qu e se genero una fuga de agua, s resana y pinta dicha reparacion , incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion.	10/07/2023

QR2000033	1.- Instalacion de luminarias de 61.5x1.21 para falso plafon de leed, incluye cambio de cableado material y mano de obra para su correcta ejecicion.	10/07/2023
QR1002846	RREGLO DE BARDA PERIMETRAL Y BARDA EN MURO DE NAVE, SE REPARO CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y APLANADO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
QR1002847	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHO DE OFICINA DE MANTENIMIENTO, INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
QR1002848	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE EN CANALON DE NAVE DE MAQUINADOS, INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
QR1002849	SUMINISTRO DE CINTA AUTOADHESIVA EN ACABADO ALUMINIO PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA POR ESCURRIMIENTO, INCLUYE MATERIAL SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
QR1002850	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BLANCO CON MEMBRANA REFORZADA EN EL AREA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO A, INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
SL1001774	REPARACIÓN DE FUGA EN EL SISTEMA DE RIEGO JUNTO AL CONTROLADOR. PRECIO INCLUYE IVA.	28/09/2023
SL1001775	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA EN SITE DE COMPUTO. PRECIO INCLUYE IVA.	28/09/2023
SL1001776	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4.5CM DE ESPESOR PARA EDIFICIO DE POSGRADOS. PRECIO INCLUYE IVA.	28/09/2023

QR1002861	<p>INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHO DE NAVE DE PAILERIA DE 25.51 X 23 M DANDO 1276.73 M2, INCLUYE MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>	12/10/2023
TA1001780	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILACRÍLICO EN MUROS INTERIOR/EXTERIOR A 2 MANOS MARCA COMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DE ACUERDO A PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 96 M2</p>	06/12/2023
TA1001829	<p>SUMINISTRO Y RECUBRIMIENTO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y VIALIDADES, EN PISOS Y GUARNICIONES, COLOR AMARILLO TRÁNSITO DE 4" DE ANCHO, CON MICROESFERA EN SU SUPERFICIE , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BROCHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 194 M2</p>	29/11/2023
TA1001830	<p>"SERVICIO DE PINTURA Y ROTULADO DE SEÑALIZACIÓN EN EL PISO, COLOR VERDE EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, (SEÑALIZACIÓN DE CAJÓN PARA DISCAPACITADOS Y PUNTO DE REUNIÓN) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BROCHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN."</p>	29/11/2023

TA1001831	<p>Servicio de modificación de portón de herrería plegable (articulado) actualmente en una sola pieza, con medida total de 7.50 mts. Para convertirlo a dos hojas independientes con su punto de apoyo en un extremo para cada hoja, cepillando la estructura con carda, aplicación de primario anticorrosivo y pintado con esmalte color blanco, con ruedas de apoyo en el extremo contrario al pivote, incluyendo el suministro de un pilar tubular de 4 para montar una de las hojas del portón , incluye material y mano de obra para su correcta ejecución.</p>	29/11/2023
CO1002706	<p>Suministro y colocacion de 2 puertas dobles de aluminio para ingreso de ingenieria de planta, incluye material y mano de obra para su correcta ejecución.</p>	29/11/2023
CO1002707	<p>Arreglo de aire acondicionado de paquete de direccion general, se le dio mantenimiento preventivo y se compuso el compresor que no funcionaba, se cargaron niveles de refrigerante R22 optimos, incluye material y mano de obra para su correcta ejecución.</p>	29/11/2023
CO1002717	<p>SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TECHO , A BASE DE ESTRUCTURA METALICA DE PTR, 4 COLUMNAS, 4 DADOS DE CIMENTACION, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO ALQUIDALICO.(TOTAL 3 AREAS DE 6 X 3.2 MTS), INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA P ARA SU CORRECTA EJECUCION.</p>	06/12/2023

QR1002941	<p>SUMINISTRO DE SISTEMA DE BOMBEO, DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES. DESCARGA DE 3 , PASO DE SOLIDOS CON DIAMETRO DE ESFERA, MAXIMA DE 2 1/2 . POTENCIA DE 1.5 HP, 3 FASES, 220 VAC, 11.6, A, 60 HZ, 1,750 RPM. 196 GPM @ 5 M. CON UN TABLERO PARA VACI ADO DE CARCAMOS MARCA NASSAR, MODELO 40-2-3-220-F3. PARA ALTERNAR Y SIMULTANEAR 2, BOMBAS CON POTENCIA DE 1.5 HP, 220 V, 3 FASES, 11.6 A. INCLUYE FASE ALERT PARA PARA PROTECCION CONTRA BAJA TENSIÓN Y FALLA DE FASE. CON 3 FLOTADORES DE NIV EL CONTACTO NA DE MERCURIO, 7 MTS. DE LARGO.</p>	06/12/2023
QR1002942	<p>SUMINISTRO DE POLICARBONATO EN AZOTEA DE EDICICIO B, INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>	06/12/2023
QR1002943	<p>ARREGLO DE REJA PERIMETRAL, SE ENDEREZO, SE SOLDADO, SE REFORZO CON OTRA REJA ELECTROSOLDADA, SE PINTO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>	06/12/2023
QR1002944	<p>INSTALACION, CORTE, SOLDADURA DE LAMINAS Y PTR PROPORCIONADOS POR CIATEQ PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA REJA COLINDANTE DE LA SEDE CON LA AUTOPISTA 57, INCLUYE MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>	06/12/2023
AG1002166	<p>ARREGLO DE LAMINAS EN NAVE AGUASCALIENTES, A UNA ALTURA MAYOR A 10 METROS, INCLUYE COLOCACION DE ANDANIOS LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA, MATERIAL Y MANO DE OBRA PAR SU CORRECTA EJECUCION.</p>	07/12/2023

CO1002720	Suministro y colocacion de puertas deslizables para cubrir del polvo el area de biblioteca el area de posgrado, incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion.	06/12/2023
CO1002721	Calibracion de hidroneumatico ya que los interruptores de presion estaban movidos y las fases electricas movidas, incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion.	06/12/2023
CO1002722	Suministro y colocacion de chapas a piso en acceso principal a edificio de posgrado y en la entrada a biblioteca segundo nivel, incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion.	06/12/2023
QR1002945	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BLANCO CON MEMBRANA REFORZADA EN EL AREA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO A, INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION	06/12/2023
QR1002946	Mano de obra para substituir luminarias, incluye mano de obra para su correcta ejecucion.	06/12/2023
QR1002948	SUMINISTRO DE PERSONAL PARA ARREGLOS EN GENERAL EN AREA AFECTADA POR INUNDACION DE EDIFICIO B, LIMPIEZA FRENTE A COMEDOR, AZOTEAS DE EDIFICIO B Y ACTIVIDADES DIVERSAS, INCLUYE MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	06/12/2023
QR1002949	SUMINISTRO DE TANQUE DE 450 LITROS-119 GALONES PARA SISTEMA DE BOMBEO HIDRONEUMATICO DEL EDIFICIO B.	06/12/2023
QR1002950	INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN NAVE DE MAQUINADOS A UNA ALTURA , INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION	06/12/2023

QR1002951	Se substituye la brida de succion de agua que se encuentra cerca del hidroneumatico y asi arreglar la fuga de agua, incluye mano de obra para su correcta ejecucion.	06/12/2023
QR1002952	REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN LA LINEA DE ALIMENTACION DE REFLECTORES QUE ALUMBRAN EL COSTADO DE LA CARRETERA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	06/12/2023
QR1002953	SUMINISTRO DE CANDADOS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	06/12/2023
QR1002954	Suministro e instalacion de pintura esmalte secado rapido en fachada de nave de paileria colindante a carretera 57 la sede BQ a una altura de mas de 11 m , incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion. Los metros cuadrados de la fachada de la lamina son mayores por el acanalamiento de la lamina, da mas metros cuadrados.	06/12/2023