

**INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS**

Periodo a reportar	01/10/2023 al 31/12/2023
No de pedido	EM1001517
Proveedor	GARCIA ALMEYDA AMANDA

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
1	Suministro e Instalación de alambre de aluminio calibre 14 para 6 líneas de tensión + tierra física. Incluye el retiro de alambre recocado actualmente colocado.	15/11/2023
2	Suministro e instalación de materiales eléctricos requeridos: - 120 Aisladores de paso. - 40 Aisladores de esquina. - 120 Templadores de acero galvanizado de 3/16" para ajuste de tensión mecánica. - 120 Ganchos de acero galvanizado de 1/4" para sujeción de aisladores. - 1 tierra física-varilla copperweld de 5/8" con terminal de cobre y conexión a alambrado.	15/11/2023
3	Suministro e Instalación de señalamientos de precaución para alta tensión. Suministro de tubo conduit de PVC para independizar conductores de alta tensión (cerca y regreso) y tierra física. Ranurado o excavado para canalización de conductores de alta tensión desde electrificadores hasta nodo de conexión de cerca. Suministro e instalación de materiales eléctricos requeridos: - 1 batería de 12V. - 1 Interruptor Termomagnético de alimentación y protección de electrificado res.	15/11/2023