

INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS	
Periodo a reportar	01/01/2024 al 31/03/2024
No de pedido	SM3001849
Proveedor	INGENIERIA PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES GIDECER S DE RL DE CV

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
1	<p>Servicio de mantenimiento correctivo-preventivo a Horno de pruebas CIATEQ-COMEX, consiste en:</p> <p>1.- Techo de la cámara (Dimensiones: 175 x 150 x 42 cm (ancho x profundidad x espesor) Incluye: a) Retiro capas de colcha cerámica. b) Demolición total de las secciones de concreto refractario que conforman el techo. c) Limpieza química y aplicación de pintura zona interior de la estructura. d) Mano de obra para la colocación de 3 trabes coladas de concreto refractario didurit con dimensiones 6 x 150 cm con un espesor de 7 permitiendo el paso de 7 tubos de cerámica de 2 de diámetro exterior y 1 de diámetro interior (2 laterales y 3 en la central). e) Mano de obra para el colado seccionado de la trabe frontal superior del marco de la cámara de calentamiento con dimensiones de 175cms x 9 x 9 , utilizando concreto refractario Didurit. f) Mano de obra *para la fabricación, colocación y anclaje de módulos de colcha cerámica, utilizando para ello colcha cerámica 2300°F 1 -8 Lb/Ft3 y 10 con anclaje redondo de acero inoxidable tipo 304 de ½ en modalidades</p>	25/03/2024