

INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS	
Periodo a reportar	01/01/2025 al 31/03/2025
No de pedido	TA1002064
Proveedor	MARIA PATRICIA MARQUEZ CORDOVA

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
1	Sum.inistro y colocacion de piso mina a similar de cera.mica de 60 X 60 CMS. asentado con mortero cementa-arena, en prop. l: 4; nivelado y lechareado con boquillet con arena, cortes, limpieza y mano de obra, incluye desmantelamiento del piso existente nivelado y acarreo, fuera de la obra.	27/02/2025
2	Suministro y colocaci6n de zoclo ceramico, con peg a azulejo, nivelado y lechareado con boquillet con arena, limpieza recortes, mano de obra y herramientas	27/02/2025
3	Desmantelamiento y reinstalacion de canceleria y puertas de aluminio	27/02/2025