

INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS

Periodo a reportar	01/07/2023 al 30/09/2023
No de pedido	LA-38-90Y-03890Y999-N-8-2023
Proveedor	DEDICO ARQUITECTURA SA DE CV

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
QR1002783	1.- Suministro y colocacion de bomba en Bomba Tipo Centrifuga marca Evans 4H. potencia 2 hp, 220/440 volts, 3 fases, succión 11/2", descarga 11/4 ", flujo maximo 300 l/min, presión maxima 37 m, punto de eficiencia mayor 220 l/min @ 24 m acoplada a motor siemens weg o similar, incluye suministro de material, y mano de obra para su correcta ejecucion.	10/07/2023
QR1002784	1.- Suministro e instalacion de tapas de registro de lamina antiderrapante de .75 x .75 metros calibre 14 y angulo de 1 1/2 * 3/16 con primario y pintura en color verde, incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion.	10/07/2023
QR1002785	1.- Se pidio se enviara personal electricista para reparar un corto que en linea de cuarto ubicado a un lado del comedor ya que el site se quedo sin luz por lo que se envio personal y se detecto donde se origino el corto y se aislaron los cables para evitar otro corto, se indico al personal se diera mantenimineto a esa linea para evitar otro corto, tambien se reparo la tuberia de cobre de agua potable ya que debido al corto se aterrizo dicha tuberia y se fundio por lo qu e se genero una fuga de agua, s resana y pinta dicha reparacion , incluye material y mano de obra para su correcta ejecucion.	10/07/2023

QR2000033	1.- Instalacion de luminarias de 61.5x1.21 para falso plafon de leed, incluye cambio de cableado material y mano de obra para su correcta ejecicion.	10/07/2023
QR1002846	RREGLO DE BARDA PERIMETRAL Y BARDA EN MURO DE NAVE, SE REPARO CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y APLANADO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
QR1002847	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHO DE OFICINA DE MANTENIMIENTO, INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
QR1002848	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE EN CANALON DE NAVE DE MAQUINADOS, INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
QR1002849	SUMINISTRO DE CINTA AUTOADHESIVA EN ACABADO ALUMINIO PARA EVITAR FILTRACION DE AGUA POR ESCURRIMIENTO, INCLUYE MATERIAL SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
QR1002850	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BLANCO CON MEMBRANA REFORZADA EN EL AREA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO A, INCLUYE MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCION	28/09/2023
SL1001774	REPARACIÓN DE FUGA EN EL SISTEMA DE RIEGO JUNTO AL CONTROLADOR. PRECIO INCLUYE IVA.	28/09/2023
SL1001775	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA EN SITE DE COMPUTO. PRECIO INCLUYE IVA.	28/09/2023
SL1001776	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4.5CM DE ESPESOR PARA EDIFICIO DE POSGRADOS. PRECIO INCLUYE IVA.	28/09/2023

QR1002861	<p>INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE EN TECHO DE NAVE DE PAILERIA DE 25.51 X 23 M DANDO 1276.73 M2, INCLUYE MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION</p>	12/10/2023
TA1001780	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO VINILACRÍLICO EN MUROS INTERIOR/EXTERIOR A 2 MANOS MARCA COMEX O EQUIVALENTE. INCLUYE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, DE ACUERDO A PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>96 M2</p>	
TA1001829	<p>SUMINISTRO Y RECUBRIMIENTO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y VIALIDADES, EN PISOS Y GUARNICIONES, COLOR AMARILLO TRÁNSITO DE 4" DE ANCHO, CON MICROESFERA EN SU SUPERFICIE , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BROCHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p> <p>194 M2</p>	
TA1001830	<p>SUMINISTRO Y RECUBRIMIENTO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO PARA SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y VIALIDADES, EN PISOS Y GUARNICIONES, COLOR AMARILLO TRÁNSITO DE 4" DE ANCHO, CON MICROESFERA EN SU SUPERFICIE , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BROCHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.</p>	

TA1001831	<p>Servicio de modificación de portón de herrería plegable (articulado) actualmente en una sola pieza, con medida total de 7.50 mts. Para convertirlo a dos hojas independientes con su punto de apoyo en un extremo para cada hoja, cepillando la estructura con carda, aplicación de primario anticorrosivo y pintado con esmalte color blanco, con ruedas de apoyo en el extremo contrario al pivote, incluyendo el suministro de un pilar tubular de 4 para montar una de las hojas del portón , incluye material y mano de obra para su correcta ejecución.</p>	
-----------	--	--