

CIATEQ, A.C.

Requisición de Compra

REQUISICION N° SM3002096

Poveedor Sugerido : PRN005535 INGENIERIA PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES GIDECER S DE RL DE CV
 CALLE EMILIANO ZAPATA 31
 CARLOS SALINAS DE GORTARI MATAMOROS TAMP
 87456 MEXICO 868 1564115

Fecha Creada : 24.03.19/9:42:2
 Proyecto : SQSM33009
 Centro de Costo : SM7
 Condiciones de entrega :

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
 AV. MANANTIALES 23-A
 PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
 76246 MEXICO 442-1961500

Fecha de entrega deseada: 24.03.19/9:42:2

Partida	Código y Descripción Artículo	%	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Recurso
1	A3570101 MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO CANCELA Y SUSTITUYE A PEDIDO SM3001829 Servicio de mantenimiento correctivo-preventivo a Horno de pruebas CIATEQ-COMEX, consiste en: 1.- Techo de la cámara (Dimensiones: 175 x 150 x 42 cm (ancho x profundidad x espesor) Incluye: a) Retiro capas de colcha cerámica. b) Demolición total de las secciones de concreto refractario que conforman el techo. c) Limpieza química y aplicación de pintura zona interior de la estructura. d) Mano de obra para la colocación de 3 trabes coladas de concreto refractario didurit con dimensiones 6 x 150 cm con un espesor de 7 permitiendo el paso de 7 tubos de cerámica de 2 de diámetro exterior y 1 de diámetro interior (2 laterales y 3 en la central). e) Mano de obra para el colado seccionado de la trabe frontal ntal del marco de la cámara de calentamiento con dimensiones de 175cms x 9 x 9 , utilizando concreto refractario Didurit.	5 16%	ser	1.00	246,880.00/ser	246,880.00	PROPIOS

CIATEQ, A.C.

Requisición de Compra

REQUISICION N° SM3002096

Proveedor Sugerido : PRN005535 INGENIERIA PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES GIDECER S DE RL DE CV
 CALLE EMILIANO ZAPATA 31
 CARLOS SALINAS DE GORTARI MATAMOROS TAMP
 87456 MEXICO 868 1564115

Fecha Creada : 24.03.19/9:42:2
 Proyecto : SQSM33009
 Centro de Costo : SM7
 Condiciones de entrega :

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
 AV. MANANTIALES 23-A
 PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
 76246 MEXICO 442-1961500

Fecha de entrega deseada: 24.03.19/9:42:2

Partida	Código y Descripción Artículo	%	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Recurso
	f) Mano de obra *para la fabricación, colocación y anclaje de e de colcha cerámica, utilizando para ello colcha cerámica 2300°F 1 -8 Lb/Ft3 y 10 con anclaje redondo de acero inoxidable tipo 304 de ½ en modalidades: 1. 3 laterales sello 2. 3 centrales: 115 módulos/lado de 18 ¾ x 7 x 2 (por confirmar medidas)						
	g) Limpieza general y aplicación de pintura a la zona estructural ural techo. 2.- Mantenimiento preventivo a la cámara de calentamiento Incluye: Reparación de gritas en: Piso Mirilla pared posterior. Zona perimetral boquillas quemadores Utilizando para ello restaurador refractario (mezcla alikon CA 60U + mortero refractario Didotec) y fibra moldeable.						

CIATEQ, A.C.
Requisición de Compra

REQUISICION N° SM3002096

Proveedor Sugerido : PRN005535 INGENIERIA PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES GIDECER S DE RL DE CV
 CALLE EMILIANO ZAPATA 31
 CARLOS SALINAS DE GORTARI MATAMOROS TAMPAS
 87456 MEXICO 868 1564115

Fecha Creada : 24.03.19/9:42:2
 Proyecto : SQSM33009
 Centro de Costo : SM7
 Condiciones de entrega :

Domicilio de Entrega: CIATEQ QUERETARO
 AV. MANANTIALES 23-A
 PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA EL MARQUÉS QRO.
 76246 MEXICO 442-1961500

Fecha de entrega deseada: 24.03.19/9:42:2

Partida	Código y Descripción Artículo	%	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Recurso
	Nota: Desarrollo de los trabajos: CITI ubicado en Tlanepantla, Edo de México.						

SUBTOTAL
 \$ 246,880.00

IMPUESTO
 \$ 39,500.80

TOTAL
 \$ 286,380.80

MONEDA
 MXP

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.)

SOLICITANTE

LIDER DE PROYECTO

AUTORIZADOR

PRESUPUESTO

COMPRADOR

 CRUZ PEREZ WALTER VICTORICO

 ARRIAGA ORDUÑA JANIA DORALLY

 Nombre y Firma

 Nombre y Firma

 Nombre y Firma